

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1134 DEL 02/12/2025**

**OGGETTO**

LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 64 AL KM 3+700 IN COMUNE DI CARPINETI - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, n. 99 del 30/09/2025 e n. 181 del 28/11/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 659 del 26/07/2024 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei "Lavori per il ripristino della sede stradale e realizzazione opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 64 al km 3+700 in comune di Carpineti"; finanziati come scritto sopra, per l'importo complessivo di € 60.000,00, articolato come risulta nel quadro economico di seguito riportato e finanziato con fondi di cui all'Ordinanza n.13 del 31/10/2023, del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, relativa al *"Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023"* - codice intervento ER-URVI-001587 - CUP C47H23001520002:

	PROGETTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 44.583,48
Oneri della sicurezza (non assoggettabili a ribasso)	€ 1.663,54
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 46.247,02</b>
IVA Lavori (22%)	€ 10.174,34
Contributo ANAC	€ 35,00
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 80,00
Prove di laboratorio su materiali (compresa IVA al 22%)	€ 400,00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 739,95
Imprevisti, assicurazioni, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.323,69
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 13.752,98</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 60.000,00</b>

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 659 del 26/07/2024, i lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 36/2023, alla ditta GALLERINI PIERGIORGIO via San Francesco n.2 fraz. Cereggio 42032 Ramiseto - Ventasso (RE) C.F. e Partita IVA 02703270351, che ha offerto un ribasso del 5,55% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo complessivo netto di € 42.109,10, comprensivi di € 7.587,57 per costi della manodopera, a cui

aggiungere € 1.663,54 per oneri della sicurezza, nonché l'IVA di legge, come riportato nel seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 44.583,48	€ 42,109.10
Oneri della sicurezza (non assoggettabili a ribasso)	€ 1.663,54	€ 1.663,54
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 46.247,02</b>	<b>€ 43.772,64</b>
IVA Lavori (22%)	€ 10.174,34	€ 9,629.98
Contributo ANAC	€ 35.00	€ 35.00
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 80.00	€ 80.00
Prove di laboratorio su materiali (compresa IVA al 22%)	€ 400.00	€ 400.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 739,95	€ 739,95
Imprevisti, assicurazioni, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.323,69	€ 2.323,69
<i>Ribasso e minor IVA</i>		€ 3.018,74
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 13.752,98</b>	<b>€ 16.227,36</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 60,000.00</b>	<b>€ 60,000.00</b>

- il Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del D.Lgs 36/2023 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing. Francesco Vasirani, funzionario tecnico della Provincia;
- in data 27/09/2024, è stato sottoscritto il contratto con l'impresa GALLERINI PIERGIORGIO tramite scambio di corrispondenza;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 19/05/2025, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 55 (cinquantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 12/07/2025;
- in data 09/07/2025 è stata concessa all'impresa assuntrice una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorni 10, pertanto la nuova scadenza per la fine lavori è stata prorogata al 22/07/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 15/07/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori, come risulta dalla documentazione agli atti e pertanto in tempo utile;
- sono stati liquidati:
  - € 36,00 in data 05/08/2024 relativi all'assicurazione verificatore;
  - € 35,00 in data 30/01/2025 relativi al contributo ANAC;
  - € 169,58 in data 20/10/2025 per le prove di laboratorio sui materiali da costruzione, a TECNOCONTROLLI SRL (fattura n. 2452 del 16/10/2025);
- durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario procedere alla realizzazione di lavorazioni, non previste nell'elenco prezzi del progetto approvato e pertanto sono stati concordati 2 nuovi prezzi con verbale n. 1 del 10/07/2025;

- la Direzione Lavori ha redatto in data 09/09/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 43.747,16, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 103/Reg. Cert. 2025 del 12/09/2025 (SAL n. 1 pari al finale); ha altresì redatto in data 17/10/2025 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la somma di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5103 del PEG 2025, impegno reiscritto 909/2025 – sub impegno reiscritto 412/2025, con esigibilità anno 2025, codice V livello 2020109012, finanziata con fondi di cui all'Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento n. 1354 del 29/12/2023;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 10003810007850, rilasciata il 30/10/2025 da BENE ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia di Genova (codice 100038), per un importo che si ritiene congruo;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/09/2025, protocollo 202501875RE10/3, ha dato esito positivo;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_47073347, (data richiesta 07/08/2025 scadenza validità 05/12/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria GALLERINI PIERGIORGIO è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 44.583,48	€ 42,109.10	€ 42,488.03
Oneri della sicurezza (non assoggettabili a ribasso)	€ 1.663,54	€ 1.663,54	€ 1.259,13
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 46.247,02</b>	<b>€ 43.772,64</b>	<b>€ 43,747.16</b>
IVA Lavori (22%)	€ 10.174,34	€ 9,629.98	€ 9,624.38
Contributo ANAC	€ 35.00	€ 35.00	€ 35.00
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 80.00	€ 80.00	€ 36.00
Prove di laboratorio su materiali (compresa IVA al 22%)	€ 400.00	€ 400.00	€ 169.58
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 739,95	€ 739,95	€ 739,95
Imprevisti, assicurazioni, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.323,69	€ 2.323,69	€ 0.00
<i>Ribasso e minor IVA</i>		€ 3.018,74	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 13.752,98</b>	<b>€ 16.227,36</b>	<b>€ 10,604.91</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 60,000.00</b>	<b>€ 60,000.00</b>	<b>€ 54'352,07</b>
		<b>ECONOMIA</b>	<b>€ 5,647.93</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori pari a € 43.747,16 come sopra definito e relativa IVA, per un importo complessivo di € 53.371,54;
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D. Lgs 36/2023, di € 739,95,
 risulta una minore spesa di € 5.647,93 che può passare in economia;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e i criteri di riparto delle attività incentivabili sono definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025, fermo restando che la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo al personale relativo al presente intervento, avverrà allorchè sarà stato adottato l'atto di nomina del gruppo di lavoro;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B2295AA7F8 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C47H23001520002;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0007, del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei *“Lavori per il ripristino della sede stradale e realizzazione opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 64 al km 3+700 in comune di Carpineti”*, redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/09/2025, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 17/10/2025 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di lavori pari a € 43.747,16, nonché il Certificato di Pagamento n. 103/Reg. Cert. 2025 del 12/10/2025, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 1 pari al finale, dell'importo netto di € 43.747,16, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 53.371,54;
- di liquidare all'impresa GALLERINI PIERGIORGIO il credito netto di € 43.747,16, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22% di € 9.624.38, per un importo complessivo di € 53.371,54, come risulta dalla fattura n. 119 del 15/10/2025, tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n.10003810007850, rilasciata il 30/10/2025 da BENE ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia di Genova (codice 100038), per un importo che si ritiene congruo;
- di dare atto che:
  - sono stati liquidati:

- € 36,00 in data 05/08/2024 relativi all'assicurazione verificatore;
- € 35,00 in data 30/01/2025 relativi al contributo ANAC;
- € 169,58 in data 20/10/2025 per le prove di laboratorio sui materiali da costruzione, a TECNOCONTROLLI SRL (fattura n. 2452 del 16/10/2025);
- la somma di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5103 del PEG 2025, impegno reiscritto 909/2025 – sub impegno reiscritto 412/2025, con esigibilità anno 2025, codice V livello 2020109012, finanziata con fondi di cui all'Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento n. 1354 del 29/12/2023;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/09/2025, protocollo 202501875RE10/3, ha dato esito positivo;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_47073347, (data richiesta 07/08/2025 scadenza validità 05/12/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria GALLERINI PIERGIORGIO è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 44.583,48	€ 42,109.10	€ 42,488.03
Oneri della sicurezza (non assoggettabili a ribasso)	€ 1.663,54	€ 1.663,54	€ 1.259,13
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 46.247,02</b>	<b>€ 43.772,64</b>	<b>€ 43,747.16</b>
IVA Lavori (22%)	€ 10.174,34	€ 9,629.98	€ 9,624.38
Contributo ANAC	€ 35.00	€ 35.00	€ 35.00
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 80.00	€ 80.00	€ 36.00
Prove di laboratorio su materiali (compresa IVA al 22%)	€ 400.00	€ 400.00	€ 169.58
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 739,95	€ 739,95	€ 739,95
Imprevisti, assicurazioni, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.323,69	€ 2.323,69	€ 0.00
<i>Ribasso e minor IVA</i>		€ 3.018,74	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 13.752,98</b>	<b>€ 16.227,36</b>	<b>€ 10,604.91</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 60,000.00</b>	<b>€ 60,000.00</b>	<b>€ 54'352,07</b>
		<b>ECONOMIA</b>	<b>€ 5,647.93</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori pari a € 43.747,16 come sopra definito e relativa IVA, per un importo complessivo di € 53.371,54;
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D. Lgs 36/2023, di € 739,95,risulta una minore spesa di € 5.647,93 che può passare in economia;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e i criteri di riparto delle attività incentivabili sono definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025, fermo restando che la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo al personale relativo al presente intervento, avverrà allorchè sarà stato adottato l'atto di nomina del gruppo di lavoro;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B2295AA7F8 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C47H23001520002.

Reggio Emilia, lì 02/12/2025

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....