



**DECRETO DEL PRESIDENTE  
N. 45 DEL 23/04/2024**

**OGGETTO**

PRESENTAZIONE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DINANZI AL TRIBUNALE DI  
REGGIO EMILIA

## IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Servizio Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica n. 939 del 27/10/2022 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (codice previgente) per l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "Ampliamento dell'Istituto Galvani-Iodi in Reggio Emilia - 1° e 2° STRALCIO - CIG: 9465549224 - CUP 1° lotto: C86B20000730001 - CUP 2° lotto: C81B21004990001, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del predetto Decreto, per un importo a base d'asta di Euro 1.893.856,97 (IVA esclusa) di cui, euro 77.187,72, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA comprensivo delle spese generali, per il servizio di progettazione esecutiva ed euro 1.816.669,25 per lavori, comprensivi di euro 56.989,03 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 889 del 26/09/2023 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto a Mastropasqua Costruzioni Srl, con sede legale in Via F. Capacchione, 2 – 76121 Barletta – C.F./P.I. 06712400727.
- l'operatore aggiudicatario ha conseguito in sede di gara un punteggio complessivo pari a 91,82 punti su 100, offrendo un ribasso pari al 5,63% per l'esecuzione dei lavori e al 15,00% per il servizio di progettazione esecutiva, corrispondente all'importo complessivo di Euro 1.783.207,81 (al netto di IVA e oneri) suddiviso come segue:
  - 1° stralcio:
    - per il servizio di progettazione esecutiva: Euro 26.243,83 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, comprensivo delle spese generali, per un importo lordo di 33.298,17;
    - per la realizzazione dell'opera: Euro 700.334,97, al netto di IVA, di cui Euro 673.011,03 per lavori ed Euro 27.323,94 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo lordo di € 770.368,47;
  - 2° stralcio:

- per il servizio di progettazione esecutiva: Euro 39.365,73 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, comprensivo delle spese generali, per un importo lordo 49.947,24;
- per la realizzazione dell'opera: Euro 1.017.264,28, al netto di IVA, di cui Euro 987.599,19 per lavori ed Euro 29.665,09 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta, per un importo lordo di € 1.118.990,71;
- in data 13/12/2023, tra Provincia e Società aggiudicataria veniva stipulato il contratto d'appalto n. rep. 15705/2023 - Prot. 33707/4/2020 assistito dalla garanzia definitiva ex art. 103, comma 1, D.L.vo n. 50/2016 (polizza n. B.2023.1256741, rilasciata il 26/03/2023 da Accelerant Insurance Europe SA/NV, Agenzia Colibrì Srl di Roma, per una somma garantita di € 72.640,55);
- il progetto esecutivo è stato trasmesso dalla Società aggiudicataria attraverso l'invio di diverse PEC, acquisite singolarmente al protocollo generale in data 20/11/2023;
- a seguito dell'analisi della documentazione pervenuta in data 20/11/2023, con PEC inviata il 29/11/2023 prot. n. 40039, è stato inoltrato un report di verifica intermedio, nel quale si è evidenziato che gli elaborati di progetto ricevuti non hanno sviluppato il progetto al livello esecutivo richiesto e contestualmente si è richiesta la documentazione integrativa, da trasmettere a mezzo PEC entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della citata nota;
- la documentazione integrativa è stata trasmessa dalla Società aggiudicataria attraverso l'invio di diverse PEC, acquisite singolarmente al protocollo generale in data 13/12/2023, oltre il termine previsto;
- dall'analisi della documentazione di progetto presentata al RUP dal tecnico verificatore si è evidenziato che gli elaborati di progetto ricevuti non hanno sviluppato il progetto al livello esecutivo richiesto dalla stazione appaltante;
- la ditta appaltatrice permaneva in uno stato di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e in data 16/01/2024 (prot. n. 1313) veniva inoltrata all'operatore economico Mastropasqua Costruzioni Srl, la comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la Società Mastropasqua Costruzioni Srl ha trasmesso un'ulteriore versione del

progetto attraverso l'invio di diverse PEC, acquisite singolarmente al protocollo generale in data 01/02/2024;

- dalla verifica effettuata dalla Struttura sismica della Provincia, gli elaborati strutturali ricevuti in data 01/02/2024 non sono risultati conformi alla normativa vigente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 13/03/2024, la Provincia dichiarava la risoluzione contrattuale per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D. Lgs. n.50/2016 e ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, incaricando il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dei Lavori di attivare tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa per l'incameramento della garanzia definitiva e della garanzia sull'anticipazione contrattuale;
- a seguito della risoluzione contrattuale, la Provincia, con comunicazioni inviate a mezzo pec in data 18/03/2024 (prot. n. 7636), procedeva all'escussione della garanzia fideiussoria rilasciata il 26/03/2023, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, n. B.2023.1256741, da Accelerant Insurance Europe SA/NV, Agenzia Colibrì Srl di Roma.;
- Accelerant Insurance Europe SA/NV con nota del 12/04/2024 ha comunicato di non accogliere la richiesta di escussione della garanzia fideiussoria presentata dalla Provincia;

Considerato che occorre pertanto procedere alla riscossione forzata della somma di cui alla polizza sopra menzionata, per un importo di € 72.640,55;

Valutata la necessità di promuovere tutte le azioni necessarie al recupero delle somme di cui sopra sia in via giudiziale che in via stragiudiziale, anche instaurando ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia;

Ritenuto pertanto necessario dare mandato all'Avv. Alessandro Merlo del Foro di Reggio Emilia, legale dell'Ente, per tutelare gli interessi della Provincia;

Visti i pareri favorevolmente espressi dal Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità sostenibile e Patrimonio e dalla Dirigente del Servizio Bilancio, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

## **D E C R E T A**

1. di promuovere tutte le azioni necessarie, sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale, nei confronti di Accelerant Insurance Europe SA/NV - Agenzia Colibrì Italia Srl, P.I. 10165750968, con sede in Milano, Via Copernico n. 8 in persona del legale rappresentante pro tempore, per ottenere il pagamento a favore della Provincia di Reggio Emilia della somma di Euro € 72.640,55, oltre ad interessi di mora dal termine per l'adempimento (03/04/2024) al saldo effettivo;
2. di incaricare, con mandato alla lite, l'Avv. Alessandro Merlo per tutelare gli interessi dell'Ente;
3. di dare atto che:
  - con successivo provvedimento del competente Dirigente si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione di quanto eventualmente dovuto per spese del procedimento giurisdizionale.
  - il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

### **ALLEGATI:**

- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 23/04/2024

IL PRESIDENTE  
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....